

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020**  
**SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

CONVENIDOS CONAGUA Y SAMA  
 B05.- SAMA-AGUA Y ALCANTARILLADO  
 DICIEMBRE


FECHA: 05/02/2021

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			
3201720CC5001	B05001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO Y 731 METROS DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA DE 4" RD-32.5 DE PVC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA	SANTA MÓNICA	102°30'49.13"O 22°44'55.09" N	1 POZO	1,192,125.62	880,986.40	1,192,125.62	880,986.40	1,192,125.62						X
TOTAL:						1,192,125.62	880,986.40	1,192,125.62	880,986.40	1,192,125.62						

  
 MTRO. JULIO CESAR CHÁVEZ PADILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES  
 SINDICO MUNICIPAL  
**Guadalupe**  
 2010 - 2021  
**SINDICATURA**

  
 LIC. JUAN ANTONIO DE ALBA CELEDÓN  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 LIC. JAIME OSVALDO PINALES RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**Guadalupe**  
**Dirección de Desarrollo Económico y Social**

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.

### AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL  
 PROGRAMA: CONVENIO CON CONAGUA Y SAMA  
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 625.-SAMA-AGUA Y ALCANTARILLADO  
 PROYECTO: B05001.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO Y 731 METROS DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA DE 4" RD-32.5 DE PVC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA  
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 05/02/2021

HOJA \_\_\_\_\_

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FIII-CONAGUA/01/2020	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO Y 731 METROS DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA DE 4" RD-32.5 DE PVC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA	1,192,125.62	1	880,986.40	HSBC-04064930662	3112	21/12/2020	P34033	01/12/2020	C06918	21/12/2020	GH88	18/11/2020	6131-2	PAGO ESTIMACIÓN No. 2 CONTRAPARTE FEDERAL	352,394.56
			1		HSBC-04064930670	2870	18/11/2020	P35624	01/11/2019	C07199	08/11/2019	GH89	18/11/2020	6131-2	PAGO ESTIMACIÓN No. 2 CONTRAPARTE ESTATAL	264,295.92
			1		HSBC-04064930688	2871	18/11/2020	P35624	01/11/2019	C07199	08/11/2019	GH90	18/11/2020	6131-2	PAGO ESTIMACIÓN No. 2 CONTRAPARTE MUNICIPAL	264,295.92
<b>SUMA: \$</b>																<b>880,986.40</b>

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

OBRA: 3201720CCS001.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO Y 731 METROS DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA DE 4" RD-32.5 DE PVC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA

TOTAL \$

1,192,125.62

UBICACIÓN: SANTA MÓNICA, GUADALUPE, ZACATECAS.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 1,192,125.62

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ -

% AVANCE FINANCIERO 100%



Usu: ELENA  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE GUADALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2020  
F. Financiamiento: 625

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2021  
01:18 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2020	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>B05001</b>	<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTRONICO Y 734 METROS DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE 4" PD-32.5 DE PVC EN LA LOCALIDAD 625 SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,192,125.62	\$1,192,125.62	\$0.00	\$0.00	\$880,986.40	-\$880,986.40	\$311,139.22	\$880,986.40	\$880,986.40	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,192,125.62	\$1,192,125.62	\$0.00	\$0.00	\$880,986.40	-\$880,986.40	\$311,139.22	\$880,986.40	\$880,986.40	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$1,192,125.62	\$1,192,125.62	\$0.00	\$0.00	\$880,986.40	-\$880,986.40	\$311,139.22	\$880,986.40	\$880,986.40	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$1,192,125.62	\$1,192,125.62	\$0.00	\$0.00	\$880,986.40	-\$880,986.40	\$311,139.22	\$880,986.40	\$880,986.40	\$0.00
	<b>SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,192,125.62</b>	<b>\$1,192,125.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880,986.40</b>	<b>-\$880,986.40</b>	<b>\$311,139.22</b>	<b>\$880,986.40</b>	<b>\$880,986.40</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,192,125.62</b>	<b>\$1,192,125.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880,986.40</b>	<b>-\$880,986.40</b>	<b>\$311,139.22</b>	<b>\$880,986.40</b>	<b>\$880,986.40</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Total Final</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,192,125.62</b>	<b>\$1,192,125.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$880,986.40</b>	<b>-\$880,986.40</b>	<b>\$311,139.22</b>	<b>\$880,986.40</b>	<b>\$880,986.40</b>	<b>\$0.00</b>