

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

CONVENIDOS CONAGUA Y SAMA
625.- SAMA-AGUA Y ALCANTARILLADO
NOVIEMBRE

FECHA: 05/02/2020

HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
3201720CC5001	B05001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO Y 731 METROS DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE 4" RD-32.5 DE PVC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA	SANTA MÓNICA	102°30'49.13"O 22° 44'55.09" N	1 POZO	1,192,125.62	311,139.22	311,139.22	311,139.22	311,139.22							X		
SUBTOTALES:						1,192,125.62	311,139.22	311,139.22	311,139.22	311,139.22									


 MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

Ayuntamiento de Guadalupe
 2010 - 2011
SINDICATURA


 LIC. JUAN ANTONIO DE ALBA CELEDÓN
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL


 LIC. JAIME OSVALDO PINALES RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Ayuntamiento de Guadalupe
 2010 - 2011
Dirección de Desarrollo Económico y Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE,ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

PROGRAMA:

CONVENIO CON CONAGUA Y SAMA

SUB-PROGRAMA:

AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

625.-SAMA-AGUA Y ALCANTARILLADO

PROYECTO:

B05001.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO Y 731 METROS DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA DE 4" RD-32.5 DE PVC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA

MES QUE INFORMA:

NOVIEMBRE

FECHA: 05/12/2020

HOJA ___

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FIII-CONAGUA/01/2020	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO Y 731 METROS DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA DE 4" RD-32.5 DE PVC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA	1,192,125.62	1	311,139.22	HSBC-04064930662	2869	18/11/2020	P28165	03/11/2020	C06719	18/11/2020	GH82	12/10/2020	6131-2	PAGO ESTIMACIÓN No. 1 CONTRAPARTE FEDERAL	124,455.69
			1		HSBC-04064930670	2870	18/11/2020	P35624	01/11/2019	C07199	08/11/2019	GH83	12/10/2020	6131-2	PAGO ESTIMACIÓN No. 1 CONTRAPARTE ESTATAL	93,341.76
			1		HSBC-04064930688	2871	18/11/2020	P35624	01/11/2019	C07199	08/11/2019	GH84	12/10/2020	6131-2	PAGO ESTIMACIÓN No. 1 CONTRAPARTE MUNICIPAL	93,341.77
SUMA: \$																311,139.22

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

OBRA: 3201720CCS001.- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO Y 731 METROS DE LINEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERIA DE 4" RD-32.5 DE PVC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA

TOTAL \$

311,139.22

UBICACIÓN: SANTA MÓNICA, GUADALUPE, ZACATECAS.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **1,192,125.62**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **880,986.40**

% AVANCE FINANCIERO **26%**



Usu: ELENA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE GUADALUPE
 ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/nov./2020
 F. Financiamiento: 625

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2021
 01:17 p. m.

Proyecto / Proceso	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/nov./2020	Presupuesto Vigente Al 30/nov./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B05001	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN: EQUIPAMIENTO ELECTRONICO Y 731 METROS DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE 4" PD-32.5 DE PVC EN LA LOCALIDAD 625 SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,192,125...	\$1,192,125.62	\$0.00	\$0.00	\$311,139.22	-\$311,139.22	\$880,986.40	\$311,139.22	\$311,139.22	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,192,125...	\$1,192,125.62	\$0.00	\$0.00	\$311,139.22	-\$311,139.22	\$880,986.40	\$311,139.22	\$311,139.22	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMEN	\$0.00	\$1,192,125...	\$1,192,125.62	\$0.00	\$0.00	\$311,139.22	-\$311,139.22	\$880,986.40	\$311,139.22	\$311,139.22	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMEN	\$0.00	\$1,192,125...	\$1,192,125.62	\$0.00	\$0.00	\$311,139.22	-\$311,139.22	\$880,986.40	\$311,139.22	\$311,139.22	\$0.00
	SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO	\$0.00	\$1,192,1...	\$1,192,125.62	\$0.00	\$0.00	\$311,139.22	-\$311,139.22	\$880,986.40	\$311,139.22	\$311,139.22	\$0.00
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	\$0.00	\$1,192,1...	\$1,192,125.62	\$0.00	\$0.00	\$311,139.22	-\$311,139.22	\$880,986.40	\$311,139.22	\$311,139.22	\$0.00
	Total Final	\$0.00	\$1,192,125...	\$1,192,125.62	\$0.00	\$0.00	\$311,139.22	-\$311,139.22	\$880,986.40	\$311,139.22	\$311,139.22	\$0.00