

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

| Información General del Proyecto |                     |         |           |           |        |                 |                         |                                      |        |                       |                  |         | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |          |        |          | Avance Fisico |                  |           |              | Observaciones |
|----------------------------------|---------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|---------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Resintegro    | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |               |

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio | Localidad                     | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio - Especifico  | Nombre  | Institución Ejecutora        | Tipo de Proyecto | Estatus      | Ciclo Recurso | Avance Financiero |            |                        |              |           |           |           | Avance Físico |            |                  | Observaciones |           |              |  |   |
|--------------------|---|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------|------------------------|---|---|------------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------------|---------------|-----------|--------------|--|---|
|                    |   |                    |           |           |                               |        |                        |   |   |                              |                  |              |               | Presupuesto       | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance      | Resintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado   |   |
| ZAC16160200695965  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Francisco Villa De Lomas De Guadalupe - 165684                 | 165684             | Zacatecas | Guadalupe | Lomas de Guadalupe (La Oreja) | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE       | Urbanización     | En Ejecución | 2016          | \$209,000         | \$257,279  | \$257,279              | \$257,279    | \$257,279 | \$257,279 | \$257,279 | 100.00        | \$0        | Otros            | 58            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 4 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:  |   |
| ZAC16160200706966  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Del Refugio Martínez Domínguez - 165523                        | 165523             | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE       | Urbanización     | En Ejecución | 2016          | \$67,100          | \$71,620   | \$71,620               | \$71,620     | \$71,620  | \$71,620  | \$71,620  | 100.00        | \$0        | Otros            | 29            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 1 POSTE OBRA TERMINADA / Registro:   |   |
| ZAC16160200717560  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Hidalgo Privada Poniente Martínez Domínguez - 165432           | 165432             | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE       | Urbanización     | En Ejecución | 2016          | \$114,400         | \$143,606  | \$143,606              | \$143,606    | \$143,606 | \$143,606 | \$143,606 | 100.00        | \$0        | Otros            | 19            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 2 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:  |   |
| ZAC16160200717561  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Salinas De Gortari - 165200                                    | 165200             | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE       | Urbanización     | En Ejecución | 2016          | \$114,400         | \$166,266  | \$166,266              | \$166,266    | \$166,266 | \$166,266 | \$166,266 | 100.00        | \$0        | Otros            | 20            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 2 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:  |   |
| ZAC16160200717564  | Ampliación De Siete Baños Ecológicos En La Zacatecana - 171437                                      | 171437             | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana                 | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE       | Vivienda         | En Ejecución | 2016          | \$266,775         | \$266,775  | \$266,775              | \$266,775    | \$266,775 | \$266,775 | \$266,775 | 100.00        | \$0        | Otros            | 36            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: / Registro:                          |   |
| ZAC16160300809143  | Construcción De Baño En Una Vivienda De La Col Primera Secc De Tierra Y Libertad - 328157           | 328157             | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe                     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE       | Vivienda         | En Ejecución |               |                   |            |                        |              |           |           |           | 0.00          |            |                  |               |           |              |  | Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| ZAC16160300809151  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Jarales Comunidad De Banuelos Guadalupe Zacatecas - 193933 | 193933             | Zacatecas | Guadalupe | Banuelos                      | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE       | Urbanización     | En Ejecución | 2016          | \$709,500         | \$432,836  | \$432,836              | \$432,836    | \$432,836 | \$432,836 | \$432,836 | 100.00        | \$0        | Otros            | 0             | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 15 POSTES OBRA TERMINADA / Registro: |   |
| ZAC16160300809157  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Compuerta En Casa Blanca - 193697                              | 193697             | Zacatecas | Guadalupe | Casa Blanca                   | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE GUADALUPE ZAC | Urbanización     | En Ejecución | 2016          | \$283,800         | \$296,552  | \$296,552              | \$296,552    | \$296,552 | \$296,552 | \$296,552 | 100.00        | \$0        | Otros            | 32            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 6 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:  |   |
| ZAC16160300809166  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Matías Ramos - 193906  | 193906             | Zacatecas | Guadalupe | Cieneguillas                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE       | Urbanización     | En Ejecución | 2016          | \$151,800         | \$252,560  | \$252,560              | \$252,560    | \$252,560 | \$252,560 | \$252,560 | 100.00        | \$0        | Otros            | 14            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 3 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:  |   |
| ZAC16160300809169  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Mayo De Cieneguillas - 193987                         | 193987             | Zacatecas | Guadalupe | Cieneguillas                  | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE       | Urbanización     | En Ejecución | 2016          | \$283,800         | \$178,213  | \$178,213              | \$178,213    | \$178,213 | \$178,213 | \$178,213 | 100.00        | \$0        | Otros            | 38            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 6 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:  |   |
| ZAC16160300809177  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Las Jaulas - 194010  | 194010             | Zacatecas | Guadalupe | Laguna Honda                  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE       | Urbanización     | En Ejecución | 2016          | \$161,700         | \$217,180  | \$217,180              | \$217,180    | \$217,180 | \$217,180 | \$217,180 | 100.00        | \$0        | Otros            | 38            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 3 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:  |   |
| ZAC16160300809184  | Ampliación De Red Eléctrica En Privada López Velarde Martínez Domínguez - 349732                    | 349732             | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez            | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC   | Urbanización     | En Ejecución | 2016          | \$132,811         | \$132,811  | \$132,811              | \$132,811    | \$132,811 | \$132,811 | \$132,811 | 100.00        | \$0        | Otros            | 24            | 100.00    | 100.00       | Financiera: / Física: 2 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:  |   |

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Tercer Trimestre 2017

**Total: 3636**

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad   | Municipio | Localidad     | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio - Especifico  | Nombre  | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto                | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Avance Financiero |           |           |        |          | Avance Físico   |                  |           | Observaciones  |   |
|--------------------|--|--------------------|-----------|-----------|---------------|--------|------------------------|---|---|------------------------|---------------------------------|---------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------------|------------------|-----------|--|---|
|                    |  |                    |           |           |               |        |                        |   |   |                        |                                 |         |               |             |            |                        | Comprometido      | Devengado | Ejercido  | Pagado | % Avance | Reintegro       | Unidad de Medida | Población |  | Avance Anual  |
| ZAC16160300809189  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle De La Cruz Comunidad Del Mastrante Guadalupe Zacatecas - 194041                 | 194041             | Zacatecas | Guadalupe | El Mastrante  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización En Ejecución       | 2016    | \$161,700     | \$177,453   | \$177,453  | \$177,453              | \$177,453         | \$177,453 | 100.00    | \$0    | Otros    | 44              | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: 3 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:                                    |   |
| ZAC16160300809201  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pánfilo Natera De Santa Mónica - 193730   | 193730             | Zacatecas | Guadalupe | Santa Mónica  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización En Ejecución       | 2016    | \$161,700     | \$200,001   | \$200,001  | \$200,001              | \$200,001         | \$200,001 | 100.00    | \$0    | Otros    | 76              | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: 3 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:                                    |   |
| ZAC16160300809202  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Lázaro Cardenas - 193633  | 193633             | Zacatecas | Guadalupe | Santa Mónica  | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización En Ejecución       | 2016    | \$67,100      | \$121,509   | \$121,509  | \$121,509              | \$121,509         | \$121,509 | 100.00    | \$0    | Otros    | 76              | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: 1 POSTE OBRA TERMINADA / Registro:                                     |   |
| ZAC16160300809205  | Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Las Flores Tancoleche Guadalupe Zacatecas - 193629                            | 193629             | Zacatecas | Guadalupe | Tancoleche    | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización En Ejecución       | 2016    | \$1,182,500   | \$987,493   | \$987,493  | \$987,493              | \$987,493         | \$987,493 | 100.00    | \$0    | Otros    | 130             | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: 25 POSTES OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| ZAC16160300809223  | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Sin Nombre En Priv De La Mina La Zacatecana - 261624                            | 261624             | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización En Ejecución       | 2016    | \$172,536     | \$170,820   | \$170,820  | \$170,820              | \$170,820         | \$170,820 | 100.00    | \$0    | Otros    | 21              | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: 3 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:                                    |   |
| ZAC16160300809225  | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Segunda Deportiva De La Comunidad De Tancoleche Guadalupe Zacatecas - 193734 | 193734             | Zacatecas | Guadalupe | Zóquite       | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización En Ejecución       | 2016    | \$236,500     | \$225,052   | \$225,052  | \$225,052              | \$225,052         | \$225,052 | 100.00    | \$0    | Otros    | 26              | 100.00           | 100.00    | Financiera: / Física: 5 POSTES OBRA TERMINADA / Registro:                                    |   |
| ZAC17170200877099  | Mano De Obra Para Construcción De Muro Perimetral En Primaria Emiliano Zapata - 87888                                | 87888              | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Educación En Ejecución          | 2017    | \$212,116     | \$212,116   | \$212,116  | \$212,116              | \$212,116         | \$201,337 | \$201,337 | 94.92  | \$0      | Metros lineales | 332              | 100.00    | 98.00  | Financiera: / Física: / Registro:   |
| ZAC17170200877100  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 87537         | 87537              | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Otros Proyectos En Ejecución    | 2017    | \$150,000     | \$150,000   | \$150,000  | \$41,862               | \$41,862          | \$41,862  | \$36,326  | 27.91  | \$0      | Vehículos       | 0                | 100.00    | 27.91  | Financiera: / Física: MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PARA SIGUIENTE DEL FONDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| ZAC17170200877101  | Mano De Obra Para Construcción De Muro Perimetral En Jardín De Niños María Teresa Pinedo - 87630                     | 87630              | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Educación En Ejecución          | 2017    | \$96,071      | \$96,071    | \$96,071   | \$96,071               | \$96,071          | \$96,071  | \$0       | 100.00 | \$0      | Metros lineales | 149              | 100.00    | 100.00   | Financiera: / Física: ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| ZAC17170200877102  | Mano De Obra Para La Construcción De Muro Perimetral En Jardín De Niños Florecita De Las Lomas - 87718               | 87718              | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe     | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Educación En Ejecución          | 2017    | \$58,668      | \$58,668    | \$58,668   | \$58,668               | \$58,668          | \$58,668  | \$58,668  | 100.00 | \$0      | Metros lineales | 168              | 100.00    | 100.00   | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| ZAC17170200877103  | Suministro Y Colocación De Bomba Para Pozo De Agua Potable De La Comunidad De La Luz - 88837                         | 88837              | Zacatecas | Guadalupe | La Luz        | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento En Ejecución | 2017    | \$205,496     | \$205,496   | \$205,496  | \$205,496              | \$205,496         | \$205,496 | \$205,496 | 100.00 | \$0      | Otros           | 1,243            | 100.00    | 100.00   | Financiera: / Física: / Registro:   |

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y DE LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA FRACCIÓN IV DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2017

Total: 3636

| Información General del Proyecto |   |                    |           |           |                |        |                        |   |   |        |                        |                    |              | Avance Financiero |             |            |                        |              |           |          |          | Avance Físico |            |                  |           | Observaciones |              |  |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------|-----------|----------------|--------|------------------------|---|---|--------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|----------|---------------|------------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Código de Proyecto | Entidad   | Municipio | Localidad      | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Especifico                              | Nombre | Institución Ejecutora  | Tipo de Proyecto   | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado   | % Avance      | Resintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado                                   |
| ZAC17170200877328                | Ampliación De Red De Alcantarillado Cruce Carretero Para Conectar Alcantarillado En Calle Milagros Mesón De Godoy - 89105 | 89105              | Zacatecas | Guadalupe | Mesón de Godoy | Rural  | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios |        | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017              | \$37,552    | \$37,552   | \$37,552               | \$37,552     | \$37,552  | \$37,552 | \$37,552 | 100.00        | \$0        | Metros lineales  | 24        | 100.00        | 100.00       | Financiera: / Física: 14 METROS LINEALES / Registro: |