

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
DICIEMBRE

FECHA 05/02/2021

HOJA 1 DE 4

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % (20)	AVANCE FÍSICO % (21)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMN. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)						
3201720FISE002	B01002	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ASENTAMIENTO SAN COSME (150 EN CALLE SAN MATEO CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS, 100 ML EN CALLE SAN LUCAS CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	GUADALUPE	102°30'49.13"O 22° 44'55.09" N	100 ML.	418,284.37											X	
3201720FISE003	B01003	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (90 ML EN CALLE PANFILO NATERA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	GUADALUPE	LATITUD 22.820444 LONGITUD -102.351778	90 ML.	62,945.51											X	
3201720FISE004	B01004	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (97.67 ML EN CALLE DIEGO RIVERA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS) AGUA POTABLE (68 ML CALLE DIEGO RIVERA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	GUADALUPE	LATITUD 22.90325 LONGITUD -102.405806	165 ML.	225,509.58											X	
3201720FISE005	B01005	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (90 ML EN CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	GUADALUPE	102°30'49.13"O 22° 44'55.09" N	90 ML.	149,350.87	138,546.93	138,546.93	138,546.93	138,546.93			93%	80%			X	
3201720FISE006	B01006	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ASENTAMIENTO ZOQUITE (178.5 ML EN CALLE DALIAS CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS, ETAPA I)	ZOQUITE	102°30'49.13"O 22° 44'55.09" N	178.5 ML.	297,381.96	267,054.04	267,054.04	267,054.04	267,054.04							X	
SUBTOTALES:						1,153,472.29	405,600.97	405,600.97	405,600.97	405,600.97								


 MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES
 SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICATURA


 E.C. JUAN ANTONIO DE ALBA-CELEDÓN
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. JAIME OSVALDO PINALES RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Ayuntamiento de Guadalupe
 2010 - 2021
Dirección de Desarrollo Económico y Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
DICIEMBRE

FECHA 05/02/2021

HOJA 2 DE 4

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % (20)	AVANCE FÍSICO % (21)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMN. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)						
3201720FISE007	B01007	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ASENTAMIENTO LA LUZ (183.14 ML EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, VICTORIA Y SIN NOMBRE CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	LA LUZ	102°30'49.13"O 22° 44'55.09" N	183.14 ML.	382,835.61	78,627.70	78,627.70	78,627.70	78,627.70							X	
3201719FISE008	B01008	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ASENTAMIENTO JESUS PEREZ CUEVAS (195.9 ML EN CALLE JESUS PEREZ CUEVAS CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	GUADALUPE	102°30'49.13"O 22° 44'55.09" N	195.9 ML.	126,776.38	126,776.38	126,776.38	126,776.38	126,776.38			100%	100%			X	
3201719FISE009	B01009	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ASENTAMIENTO LA ZACATECANA (179 ML EN CALLE EL ARQUITO CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	LA ZACATECANA	LATITUD 22.820444 LONGITUD -102.351778	179 ML.	324,472.40	324,472.40	324,472.40	324,472.40	324,472.40			100%	100%			X	
3201719FISE010	B01010	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ASENTAMIENTO CIENEGUITAS (160 ML EN CALLE BUGAMBILIAS CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS Y 100 ML EN CALLE 5 DE MAYO CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	CIENEGUITAS	LATITUD 22.90325 LONGITUD -102.405806	160 ML.	171,082.17	30,344.47	30,344.47	30,344.47	30,344.47			18%	20%			X	
3201719FISE011	B01011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ASENTAMIENTO VALLES DEL BOSQUE (290.10 M2 BANQUETAS Y 292.515840 ML GUARNICIONES EN CALLE PINOS CON 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	GUADALUPE	102°30'49.13"O 22° 44'55.09" N	290.10 ML.	276,467.71											X	
3201719FISE012	B01012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO VALLES DEL BOSQUE (1,145.40 M2 EN CALLE PINOS, CON 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	GUADALUPE	102°30'49.13"O 22° 44'55.09" N	1145.40 M2	805,741.14											X	
3201719FISE013	B01013	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TACOALECHE ASENTAMIENTO EL TAPIAL (19 POSTES EN CALLE CAMINO ANTIGUO A LA COCINERA CON 22 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	LA COCINERA	102°30'49.13"O 22° 44'55.09" N	19 POSTES	957,651.62											X	
SUBTOTALES:							3,045,027.03	560,220.95	560,220.95	560,220.95	560,220.95							


 MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA


 LIC. JUAN ANTONIO DE ALBA CELEDÓN
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. JAIME OSVALDO PINALES RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Guadalupe
 2020 - 2021
 Dirección de Desarrollo Económico y Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
DICIEMBRE


FECHA 05/02/2021

HOJA 3 DE 4

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%			
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	ACUMULADO (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
3201720FISE014	B01014	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION ASENTAMIENTO ZOQUITE (5 POSTES EN CALLE LUIS ECHEVERRIA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	ZOQUITE	LATITUD 22.820444 LONGITUD -102.351778	5 POSTES	352,929.79	213,600.70	213,600.70	213,600.70	213,600.70				61%	80%		X
3201719FISE015	B01015	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION ASENTAMIENTO LA ZACATECANA (4 POSTES EN CALLE DE LA CRUZ CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	LA ZACATECANA	LATITUD 22.90325 LONGITUD -102.405806	4 POSTES	239,396.89											X
3201719FISE016	B01016	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS ASENTAMIENTO LA LUZ (618 M2 EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON 20 BENEFICIARIOS)	LA LUZ	102°30'49.13"O 22°44'55.09" N	618 M2	586,161.35	370,238.83	370,238.83	370,238.83	370,238.83				63%	70%		X
3201719FISE017	B01017	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION ASENTAMIENTO OJO DE AGUA (3 POSTES EN CALLE DE LA LUZ CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	GUADALUPE	102°30'49.13"O 22°44'55.09" N	3 POSTES	205,762.43	171,206.71	171,206.71	171,206.71	171,206.71				83%	85%		X
3201719FISE018	B01018	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ASENTAMIENTO AFRICA (88.35 ML EN CALLE KENIA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	GUADALUPE	LATITUD 22.90325 LONGITUD -102.405806	88.35	59,909.16	54,109.16	54,109.16	54,109.16	54,109.16				90%	95%		X
3201719FISE019	B01019	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (110 ML EN CALLE SAN ANTONIO CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	GUADALUPE	102°30'49.13"O 22°44'55.09" N	110 ML.	175,621.89											X
3201719FISE020	B01020	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (100 ML EN CALLE SAN ANTONIO 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	GUADALUPE	102°30'49.13"O 22°44'55.09" N	100 ML.	100,061.98	100,061.98	100,061.98	100,061.98	100,061.98				100%	100%		X
SUBTOTALES:						1,719,843.49	909,217.38	909,217.38	909,217.38	909,217.38							


 MTR. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. JUAN ANTONIO DE ALBA CELEDÓN
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. JAIME OSVALDO PINALES RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SINDICATURA

Dirección de Desarrollo Económico y Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020
SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
DICIEMBRE

FECHA 05/02/2021

HOJA 4 DE 4

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % (20)	AVANCE FÍSICO % (21)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (15)	ACUMULADO (16)	PROYECTO (CLAVE) (17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)				
3201720FISE021	B01021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ASENTAMIENTO BELLAVISTA (68.97 ML EN CALLE GUADALUPE CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS)	GUADALUPE	102°30'49.13"O 22°44'55.09" N	68.97 ML.	139,565.70	130,572.89	130,572.89	130,572.89	130,572.89				94%	95%		X
SUBTOTALES:						139,565.70	130,572.89	130,572.89	130,572.89	130,572.89							
TOTALES:						6,057,908.51	2,005,612.19	2,005,612.19	2,005,612.19	2,005,612.19							


 Mtro. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA



 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES
 SINDICO MUNICIPAL
 2019 - 2021
SINDICATURA


 LIC. JUAN ANTONIO DE ALBA CELEDÓN
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL


 LIC. JAIME OSVALDO PINALES RODRÍGUEZ
 Ayuntamiento de Guadalupe
Dirección de Desarrollo Económico y Social

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FISM
 PROYECTO: B01005.- AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (90 ML EN CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS).
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 05/02/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FISE/FISM-08-20	ARQ. ROMAN CABRAL CORREA	149,350.87	1	138,546.93	BANORTE 1099441112	3714	24/12/2020	P36063	22/12/2020	C074489	24/12/2020	98AF24	22/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1	138,546.93
SUMA: \$															138,546.93	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

B01005.- AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (90 ML EN CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS).

UBICACIÓN: ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO, GUADALUPE; ZACATECAS.

TOTAL \$ 138,546.93

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 149,350.87

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 10,803.94

% AVANCE FINANCIERO 92.77%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FISM
 B01006.-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE LOCALIDAD ZOQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE (178.5 ML EN CALLE DALIAS CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS, ETAPA I).
 PROYECTO:
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 05/02/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FISE/FISM-07-20	C. PEDRO QUIÑONEZ TORRES	297,381.96	1	267,054.04	BANORTE 1099441112	3681	18/12/2020	P35866	18/12/2020	C07479	18/12/2020	9A774	14/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1	267,054.04
SUMA: \$															267,054.04	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

B01006.-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE LOCALIDAD ZOQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE (178.5 ML EN CALLE DALIAS CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS, ETAPA I).

UBICACIÓN: LOCALIDAD ZÓQUITE, GUADALUPE; ZACATECAS.

TOTAL \$ 267,054.04

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 297,381.96

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 30,327.92

% AVANCE FINANCIERO 89.80%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FISM
 B01007.-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ (183.14 ML EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, VICTORIA Y SIN NOMBRE CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS).
 PROYECTO: CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS).
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 05/02/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FISE/FISM-06-20	ARQ. LENIN GURROLA HERNÁNDEZ	382,835.61	1	78,627.70	BANORTE 1099441112	3756	29/12/2020	P36341	24/12/2020	C07532	29/12/2020	D6B02	15/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1	78,627.70
SUMA: \$															78,627.70	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

B01007.-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ (183.14 ML EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, VICTORIA Y SIN NOMBRE CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS).

UBICACIÓN: LOCALIDAD LA LUZ, GUADALUPE; ZACATECAS.

TOTAL \$ **78,627.70**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **382,835.61**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **304,207.91**

% AVANCE FINANCIERO **20.54%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC. AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FISM
 PROYECTO: B01008.-AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO JESUS PEREZ CUEVAS (195.9 ML EN CALLE JESUS PEREZ CUEVAS CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS).
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 05/02/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FISE/FISM-09-20	CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES DELGADO S.A. DE C.V.	126,776.38	1	126,776.38	BANORTE 1099441112	3498	18/12/2020	P35862	07/12/2020	C07478	18/12/2020	673	04/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1	95,878.65
			2 Y FIN	30,897.73		3718	30/12/2020	P36149	19/12/2020	C07505	30/12/2020	674	22/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1	30,897.73
SUMA: \$																126,776.38

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

B01008.-AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO JESUS PEREZ CUEVAS (195.9 ML EN CALLE JESUS PEREZ CUEVAS CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS).

UBICACIÓN: ASENTAMIENTO JESÚS PÉREZ CUEVAS, GUADALUPE; ZACATECAS.

TOTAL \$ 126,776.38

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 126,776.38

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 0

% AVANCE FINANCIERO 100%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FISM
 PROYECTO: B01009.-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE LOCALIDAD LA ZACATECANA ASENTAMIENTO LA ZACATECANA (179 ML EN CALLE EL ARQUITO CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS).
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 05/02/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FISE/FISM-10-20	CONSTRUCTORA SAEER, S.A. DE C.V.	324,472.40	1	324,472.40	BANORTE 1099441112	3716	24/12/2020	P36137	21/12/2020	C07498	24/12/2020	26209	16/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1	324,472.40
SUMA: \$																324,472.40

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

B01009.-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE LOCALIDAD LA ZACATECANA ASENTAMIENTO LA ZACATECANA (179 ML EN CALLE EL ARQUITO CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS).

UBICACIÓN: LOCALIDAD LA ZACATECANA, GUADALUPE; ZACATECAS.

TOTAL \$ **324,472.40**

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **324,472.40**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **0**

% AVANCE FINANCIERO **100%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FISM
B01010.-AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE LOCALIDAD CIENEGUITAS ASENTAMIENTO CIENEGUITAS (160 ML EN CALLE BUGAMBILIAS CON 4

FECHA: 05/02/2021

PROYECTO: VIVIENDAS BENEFICIADAS Y 100 ML EN CALLE 5 DE MAYO CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS).
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FISE/FISM-11-20	SAIT AZAEL COLÓN DURÁN	171,082.17	1	30,344.47	109999441112	3754	29/12/2020	P36272	24/12/2020	C07528	29/12/2020	A84F8C	24/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1	30,344.47
SUMA: \$															30,344.47	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

B01010.-AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE LOCALIDAD CIENEGUITAS ASENTAMIENTO CIENEGUITAS (160 ML EN CALLE BUGAMBILIAS CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS Y 100 ML EN CALLE 5 DE MAYO CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS).

UBICACIÓN: LOCALIDAD CIENEGUITAS, GUADALUPE; ZACATECAS.

TOTAL \$ 30,344.47

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 171,082.17

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 140,737.70

% AVANCE FINANCIERO 17.74%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
 PROGRAMA:
 SUB-PROGRAMA:
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
 B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 511.- FISM
 B01014.-AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD ZOQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE (5 POSTES EN CALLE LUIS ECHEVERRIA CON 8 VIVIENDAS

FECHA: 05/02/2021

PROYECTO:
 MES QUE INFORMA:

BENEFICIADAS)
 DICIEMBRE

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FISE/FISM-15-20	C. ABELARDO SOSA SAUCEDO	352,929.79	1	213,600.71	1099441112	3690	23/12/2020	P36041	22/12/2020	C07488	23/12/2020	184	22/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1	213,600.71
SUMA: \$															213,600.71	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

B01014.-AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD ZOQUITE ASENTAMIENTO ZOQUITE (5 POSTES EN CALLE LUIS ECHEVERRIA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS)

UBICACIÓN: ASENTAMIENTO ZÓQUITE, GUADALUPE; ZACATECAS.

TOTAL \$

213,600.00

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **352,929.79**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **139,329.79**

% AVANCE FINANCIERO **60.52%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FISM
B01016.-CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN GUADALUPE LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ (618 M2 EN LA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA DE LA
 PROYECTO: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON 20 BENEFICIARIOS)
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 05/02/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FISE/FISM-17-20	C. GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	586,161.35	1	370,238.63	BANORTE 1099441112	3682	23/12/2020	P35871	15/12/2020	C07480	23/12/2020	ACA28	16/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1	370,238.63
SUMA: \$															370,238.63	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

B01016.-CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN GUADALUPE LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ (618 M2 EN LA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON 20 BENEFICIARIOS)

UBICACIÓN: ASENTAMIENTO LA LUZ, GUADALUPE; ZACATECAS.

TOTAL \$ 370,238.63

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 586,161.35

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 215,922.72

% AVANCE FINANCIERO 63.16%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FISM

FECHA: 05/02/2021

PROYECTO: BENEFICIADAS)
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FISE/FISM-18-20	C. CÉSAR ESPARZA CHÁVEZ.	205,762.43	1	171,206.71	BANORTE 1099441112	3689	23/12/2020	P36008	22/12/2020	C07487	23/12/2020	48986	16/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1	171,206.71
SUMA: \$															171,206.71	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

B01017.-AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO OJO DE AGUA (3 POSTES EN CALLE DE LA LUZ CON 6 VIVIENDAS BENEFICIADAS)

TOTAL \$ 171,206.71

UBICACIÓN: ASENTAMIENTO OJO DE AGUA, GUADALUPE; ZACATECAS.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 205,762.43

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 34,555.72

% AVANCE FINANCIERO 83.21%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FISM
 B01019.-CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO AFRICA (88.35 ML EN CALLE KENIA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS)
 PROYECTO: BENEFICIADAS)
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 05/02/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FISE/FISM-19-20	ARQ. GREGORIO ALEJANDRO MURO MEJÍA	59,909.16	1	54,109.16	1099441112	3722	30/12/2020	P36242	23/12/2020	C07523	30/12/2020	232	23/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1	54,109.16
SUMA: \$															54,109.16	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

B01019.-CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO AFRICA (88.35 ML EN CALLE KENIA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS)

UBICACIÓN: ASENTAMIENTO ÁFRICA, GUADALUPE; ZACATECAS.

TOTAL \$ 54,109.16

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 59,909.16

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ \$ 5,800.00

% AVANCE FINANCIERO 90.32%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.
AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FISM
 B01020.-AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (100 ML EN CALLE SAN ANTONIO 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS).
 PROYECTO: BENEFICIADAS).
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 05/02/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FISE/FISM-21-20	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S, DE R.L. DE C.V.	100,061.98	1 Y FINIQUITO	100,061.98	BANORTE 1099441112	3790	30/12/2020	P36363	28/12/2020	C07533	30/12/2020	147	28/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN Y FINIQUITO	100,061.98
SUMA: \$															100,061.98	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

B01020.-AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO (100 ML EN CALLE SAN ANTONIO 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS).

TOTAL \$ **100,061.98**

UBICACIÓN: ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO, GUADALUPE; ZACATECAS.

PRESUPUESTO APROBADO: \$ **100,061.98**

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ **0**

% AVANCE FINANCIERO **100%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2020

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA: B- OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 SUB-PROGRAMA: B01.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511.- FISM
 B01021.-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO BELLAVISTA (60 ML EN CALLE GUADALUPE CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS)

PROYECTO: BENEFICIADAS)
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 05/02/2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE CONTRATO (9)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA (10)	IMPORTE DEL CONTRATO (11)	ESTIMACIÓN		No. DE CUENTA BANCARIA (14)	CHEQUE / TRANSFERENCIA		PÓLIZA DEVENGADO		PÓLIZA PAGADO		COMPROBANTE FISCAL		PARTIDA DE OBJETO DE GASTO / TIPO DE GASTO(23)	CONCEPTO DE FACTURA (24)	IMPORTE (25)
			NO. (12)	IMPORTE (13)		No. (15)	FECHA (16)	No. (17)	FECHA (18)	No. (19)	FECHA (20)	No. (21)	FECHA (22)			
MGU-DOPM-FISE/FISM-22-20	ARQ. RUBÉN GUADALUPE SORIANO VÁZQUEZ.	139,565.70	1	130,572.89	BANORTE 1099441112	3717	24/12/2020	P36146	23/12/2020	C07533	30/12/2020	D43F89	23/12/2020	6141	PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 1	130,572.89
SUMA: \$															130,572.89	

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: DIRECTA

B01021.-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE ASENTAMIENTO BELLAVISTA (60 ML EN CALLE GUADALUPE CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS)

UBICACIÓN: ASENTAMIENTO BELLAVISTA, GUADALUPE; ZACATECAS.

TOTAL \$ 130,572.89

PRESUPUESTO APROBADO: \$ 139,565.70

PRESUPUESTO POR EJERCER: \$ 8,992.81

% AVANCE FINANCIERO 93.56%

**MUNICIPIO DE GUADALUPE
 ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic./2020
 F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de impresión | 04/feb./2021
 01:43 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) AI 31/dic./2020	Presupuesto Vigente AI 31/dic./2020	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda	
B01001 FISE (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal)												
621 FISE												
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,150,000.00	-\$3,150,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,150,000.00	-\$3,150,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$3,150,000.00	-\$3,150,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BII	\$3,150,000.00	-\$3,150,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FISE	\$3,150,000.00	-\$3,150,00...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FISE (Fondo de Aportaciones para la Infra												
\$3,150,000.00 -\$3,150,00... \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00												
B01002 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ASENTAMIENTO SAN COSME (150 EN CALLE SAN MATEO CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS 100 ML EN CALLE SAN LUCAS CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS)												
621 FISE												
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$418,284.37	\$418,284.37	\$418,284.37	\$0.00	\$0.00	\$418,284.37	\$418,284.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$418,284.37	\$418,284.37	\$418,284.37	\$0.00	\$0.00	\$418,284.37	\$418,284.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$418,284.37	\$418,284.37	\$418,284.37	\$0.00	\$0.00	\$418,284.37	\$418,284.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$418,284.37	\$418,284.37	\$418,284.37	\$0.00	\$0.00	\$418,284.37	\$418,284.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FISE	\$0.00	\$418,28...	\$418,284.37	\$418,284.37	\$0.00	\$0.00	\$418,284.37	\$418,284.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A												
\$0.00 \$418,28... \$418,284.37 \$418,284.37 \$0.00 \$0.00 \$418,284.37 \$418,284.37 \$0.00 \$0.00 \$0.00												
B01003 AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (90 ML EN CALLE PANEU O MATERA CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS)												
621 FISE												
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$62,945.51	\$62,945.51	\$62,945.51	\$0.00	\$0.00	\$62,945.51	\$62,945.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$62,945.51	\$62,945.51	\$62,945.51	\$0.00	\$0.00	\$62,945.51	\$62,945.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEP	\$0.00	\$62,945.51	\$62,945.51	\$62,945.51	\$0.00	\$0.00	\$62,945.51	\$62,945.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEP	\$0.00	\$62,945.51	\$62,945.51	\$62,945.51	\$0.00	\$0.00	\$62,945.51	\$62,945.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
FISE	\$0.00	\$62,945.51	\$62,945.51	\$62,945.51	\$0.00	\$0.00	\$62,945.51	\$62,945.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AG												
\$0.00 \$62,945.51 \$62,945.51 \$62,945.51 \$0.00 \$0.00 \$62,945.51 \$62,945.51 \$0.00 \$0.00 \$0.00												



Usu: ELENA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021
01:43 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2020	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B01004 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (97.67 ML EN CALLE DIEGO RIVERA CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS) AGUA POTABLE (68 ML EN CALLE DIEGO RIVERA)												
621 FISE												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$225,509.58	\$225,509.58	\$225,509.58	\$0.00	\$0.00	\$225,509.58	\$225,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$225,509.58	\$225,509.58	\$225,509.58	\$0.00	\$0.00	\$225,509.58	\$225,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$225,509.58	\$225,509.58	\$225,509.58	\$0.00	\$0.00	\$225,509.58	\$225,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$225,509.58	\$225,509.58	\$225,509.58	\$0.00	\$0.00	\$225,509.58	\$225,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISE		\$0.00	\$225,509.58	\$225,509.58	\$225,509.58	\$0.00	\$0.00	\$225,509.58	\$225,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO E		\$0.00	\$225,509.58	\$225,509.58	\$225,509.58	\$0.00	\$0.00	\$225,509.58	\$225,509.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01005 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ASENTAMIENTO ARTE MEXICANO (90 ML EN CALLE DAVID AL PARO SIQUIEROS CON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS)												
621 FISE												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$149,350.87	\$149,350.87	\$149,350.87	\$0.00	\$138,546.93	\$10,803.94	\$10,803.94	\$138,546.93	\$138,546.93	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$149,350.87	\$149,350.87	\$149,350.87	\$0.00	\$138,546.93	\$10,803.94	\$10,803.94	\$138,546.93	\$138,546.93	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$149,350.87	\$149,350.87	\$149,350.87	\$0.00	\$138,546.93	\$10,803.94	\$10,803.94	\$138,546.93	\$138,546.93	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$149,350.87	\$149,350.87	\$149,350.87	\$0.00	\$138,546.93	\$10,803.94	\$10,803.94	\$138,546.93	\$138,546.93	\$0.00
FISE		\$0.00	\$149,350.87	\$149,350.87	\$149,350.87	\$0.00	\$138,546.93	\$10,803.94	\$10,803.94	\$138,546.93	\$138,546.93	\$0.00
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A		\$0.00	\$149,350.87	\$149,350.87	\$149,350.87	\$0.00	\$138,546.93	\$10,803.94	\$10,803.94	\$138,546.93	\$138,546.93	\$0.00
B01006 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ASENTAMIENTO ZOQUITE (178.5 ML EN CALLE DALIAS CON 3 VIVIENDAS BENEFICIADAS ETADA II)												
621 FISE												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$297,381.96	\$297,381.96	\$297,381.96	\$0.00	\$267,054.04	\$30,327.92	\$30,327.92	\$267,054.04	\$267,054.04	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$297,381.96	\$297,381.96	\$297,381.96	\$0.00	\$267,054.04	\$30,327.92	\$30,327.92	\$267,054.04	\$267,054.04	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$297,381.96	\$297,381.96	\$297,381.96	\$0.00	\$267,054.04	\$30,327.92	\$30,327.92	\$267,054.04	\$267,054.04	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$297,381.96	\$297,381.96	\$297,381.96	\$0.00	\$267,054.04	\$30,327.92	\$30,327.92	\$267,054.04	\$267,054.04	\$0.00
FISE		\$0.00	\$297,381.96	\$297,381.96	\$297,381.96	\$0.00	\$267,054.04	\$30,327.92	\$30,327.92	\$267,054.04	\$267,054.04	\$0.00
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A		\$0.00	\$297,381.96	\$297,381.96	\$297,381.96	\$0.00	\$267,054.04	\$30,327.92	\$30,327.92	\$267,054.04	\$267,054.04	\$0.00



Usu: ELENA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021
01:43 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2020	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B01007 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ASENTAMIENTO LA LUZ (183.14 ML EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA VICTORIA Y SIN NOMBRE CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS)												
621 FISE												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$382,835.61	\$382,835.61	\$382,835.61	\$0.00	\$78,627.70	\$304,207.91	\$304,207.91	\$78,627.70	\$78,627.70	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$382,835.61	\$382,835.61	\$382,835.61	\$0.00	\$78,627.70	\$304,207.91	\$304,207.91	\$78,627.70	\$78,627.70	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$382,835.61	\$382,835.61	\$382,835.61	\$0.00	\$78,627.70	\$304,207.91	\$304,207.91	\$78,627.70	\$78,627.70	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$382,835.61	\$382,835.61	\$382,835.61	\$0.00	\$78,627.70	\$304,207.91	\$304,207.91	\$78,627.70	\$78,627.70	\$0.00
FISE		\$0.00	\$382,835.61	\$382,835.61	\$382,835.61	\$0.00	\$78,627.70	\$304,207.91	\$304,207.91	\$78,627.70	\$78,627.70	\$0.00
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A		\$0.00	\$382,835.61	\$382,835.61	\$382,835.61	\$0.00	\$78,627.70	\$304,207.91	\$304,207.91	\$78,627.70	\$78,627.70	\$0.00
B01008 AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ASENTAMIENTO JESUS PEREZ CUEVAS (195.9 ML EN CALLE JESUS PEREZ CUEVAS CON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS)												
621 FISE												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$126,776.38	\$126,776.38	\$126,776.38	\$0.00	\$126,776.38	\$0.00	\$0.00	\$126,776.38	\$126,776.38	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$126,776.38	\$126,776.38	\$126,776.38	\$0.00	\$126,776.38	\$0.00	\$0.00	\$126,776.38	\$126,776.38	\$0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$126,776.38	\$126,776.38	\$126,776.38	\$0.00	\$126,776.38	\$0.00	\$0.00	\$126,776.38	\$126,776.38	\$0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$126,776.38	\$126,776.38	\$126,776.38	\$0.00	\$126,776.38	\$0.00	\$0.00	\$126,776.38	\$126,776.38	\$0.00
FISE		\$0.00	\$126,776.38	\$126,776.38	\$126,776.38	\$0.00	\$126,776.38	\$0.00	\$0.00	\$126,776.38	\$126,776.38	\$0.00
AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$126,776.38	\$126,776.38	\$126,776.38	\$0.00	\$126,776.38	\$0.00	\$0.00	\$126,776.38	\$126,776.38	\$0.00
B01009 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ASENTAMIENTO LA ZACATECANA (179 ML EN CALLE EL ABOLITO CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS)												
621 FISE												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$324,472.40	\$324,472.40	\$324,472.40	\$0.00	\$324,472.40	\$0.00	\$0.00	\$324,472.40	\$324,472.40	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$324,472.40	\$324,472.40	\$324,472.40	\$0.00	\$324,472.40	\$0.00	\$0.00	\$324,472.40	\$324,472.40	\$0.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$324,472.40	\$324,472.40	\$324,472.40	\$0.00	\$324,472.40	\$0.00	\$0.00	\$324,472.40	\$324,472.40	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$324,472.40	\$324,472.40	\$324,472.40	\$0.00	\$324,472.40	\$0.00	\$0.00	\$324,472.40	\$324,472.40	\$0.00
FISE		\$0.00	\$324,472.40	\$324,472.40	\$324,472.40	\$0.00	\$324,472.40	\$0.00	\$0.00	\$324,472.40	\$324,472.40	\$0.00
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO J		\$0.00	\$324,472.40	\$324,472.40	\$324,472.40	\$0.00	\$324,472.40	\$0.00	\$0.00	\$324,472.40	\$324,472.40	\$0.00



Usr: ELENA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021
01:43 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2020	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2020	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B01010 AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ASENTAMIENTO CIENEGUITAS (160 ML EN CALLE RICAMBIAS CON 4 VIVIENDAS BENEFICIADAS Y 100 ML EN CALLE 5 DE MAYO CON 5											
621 FISE											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$171,082.17	\$171,082.17	\$171,082.17	\$0.00	\$30,344.47	\$140,737.70	\$140,737.70	\$30,344.47	\$30,344.47	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$171,082.17	\$171,082.17	\$171,082.17	\$0.00	\$30,344.47	\$140,737.70	\$140,737.70	\$30,344.47	\$30,344.47	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEP	\$0.00	\$171,082.17	\$171,082.17	\$171,082.17	\$0.00	\$30,344.47	\$140,737.70	\$140,737.70	\$30,344.47	\$30,344.47	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIEP	\$0.00	\$171,082.17	\$171,082.17	\$171,082.17	\$0.00	\$30,344.47	\$140,737.70	\$140,737.70	\$30,344.47	\$30,344.47	\$0.00
FISE	\$0.00	\$171,082.17	\$171,082.17	\$171,082.17	\$0.00	\$30,344.47	\$140,737.70	\$140,737.70	\$30,344.47	\$30,344.47	\$0.00
AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AG	\$0.00	\$171,082.17	\$171,082.17	\$171,082.17	\$0.00	\$30,344.47	\$140,737.70	\$140,737.70	\$30,344.47	\$30,344.47	\$0.00
B01011 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ASENTAMIENTO VALLES DEL BOSQUE (290.10 M2 BANQUETAS Y 202.515210 M2 GUARNICIONES EN CALLE PINOS CON 15 VIVIENDAS											
621 FISE											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$276,467.71	\$276,467.71	\$276,467.71	\$0.00	\$0.00	\$276,467.71	\$276,467.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$276,467.71	\$276,467.71	\$276,467.71	\$0.00	\$0.00	\$276,467.71	\$276,467.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$276,467.71	\$276,467.71	\$276,467.71	\$0.00	\$0.00	\$276,467.71	\$276,467.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$276,467.71	\$276,467.71	\$276,467.71	\$0.00	\$0.00	\$276,467.71	\$276,467.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISE	\$0.00	\$276,467.71	\$276,467.71	\$276,467.71	\$0.00	\$0.00	\$276,467.71	\$276,467.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y B	\$0.00	\$276,467.71	\$276,467.71	\$276,467.71	\$0.00	\$0.00	\$276,467.71	\$276,467.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE LOCALIDAD GUADALUPE, ASENTAMIENTO VALLES DEL BOSQUE (4 115 10 M2 EN CALLE PINOS CON 15 VIVIENDAS BENEFICIADAS)											
621 FISE											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$805,741.14	\$805,741.14	\$805,741.14	\$0.00	\$0.00	\$805,741.14	\$805,741.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$805,741.14	\$805,741.14	\$805,741.14	\$0.00	\$0.00	\$805,741.14	\$805,741.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$805,741.14	\$805,741.14	\$805,741.14	\$0.00	\$0.00	\$805,741.14	\$805,741.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$0.00	\$805,741.14	\$805,741.14	\$805,741.14	\$0.00	\$0.00	\$805,741.14	\$805,741.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISE	\$0.00	\$805,741.14	\$805,741.14	\$805,741.14	\$0.00	\$0.00	\$805,741.14	\$805,741.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN	\$0.00	\$805,741.14	\$805,741.14	\$805,741.14	\$0.00	\$0.00	\$805,741.14	\$805,741.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: ELENA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE GUADALUPE
 ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2020
 F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021
 01:43 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2020	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B01013 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TACOALECHE ASENTAMIENTO EL TAPIAL (19 POSTES EN CALLE CAMINO ANTIGUO A LA COCINERA CON 22 VIVIENDAS BENEFICIADAS)											
621 FISE											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$957,651.62	\$957,651.62	\$957,651.62	\$0.00	\$0.00	\$957,651.62	\$957,651.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$957,651.62	\$957,651.62	\$957,651.62	\$0.00	\$0.00	\$957,651.62	\$957,651.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$957,651.62	\$957,651.62	\$957,651.62	\$0.00	\$0.00	\$957,651.62	\$957,651.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$957,651.62	\$957,651.62	\$957,651.62	\$0.00	\$0.00	\$957,651.62	\$957,651.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISE	\$0.00	\$957,651.62	\$957,651.62	\$957,651.62	\$0.00	\$0.00	\$957,651.62	\$957,651.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	\$0.00	\$957,651.62	\$957,651.62	\$957,651.62	\$0.00	\$0.00	\$957,651.62	\$957,651.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B01014 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION ASENTAMIENTO ZOQUITE (5 POSTES EN CALLE LUIS ECHEVERRIA CON 8 VIVIENDAS BENEFICIADAS)											
621 FISE											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$352,929.79	\$352,929.79	\$352,929.79	\$0.00	\$213,600.71	\$139,329.08	\$139,329.08	\$213,600.71	\$213,600.71	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$352,929.79	\$352,929.79	\$352,929.79	\$0.00	\$213,600.71	\$139,329.08	\$139,329.08	\$213,600.71	\$213,600.71	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$352,929.79	\$352,929.79	\$352,929.79	\$0.00	\$213,600.71	\$139,329.08	\$139,329.08	\$213,600.71	\$213,600.71	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$352,929.79	\$352,929.79	\$352,929.79	\$0.00	\$213,600.71	\$139,329.08	\$139,329.08	\$213,600.71	\$213,600.71	\$0.00
FISE	\$0.00	\$352,929.79	\$352,929.79	\$352,929.79	\$0.00	\$213,600.71	\$139,329.08	\$139,329.08	\$213,600.71	\$213,600.71	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	\$0.00	\$352,929.79	\$352,929.79	\$352,929.79	\$0.00	\$213,600.71	\$139,329.08	\$139,329.08	\$213,600.71	\$213,600.71	\$0.00
B01015 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION ASENTAMIENTO LA ZACATECANA (4 POSTES EN CALLE DE LA CRUZ CON 10 VIVIENDAS BENEFICIADAS)											
621 FISE											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$239,396.89	\$239,396.89	\$239,396.89	\$0.00	\$0.00	\$239,396.89	\$239,396.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$239,396.89	\$239,396.89	\$239,396.89	\$0.00	\$0.00	\$239,396.89	\$239,396.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$239,396.89	\$239,396.89	\$239,396.89	\$0.00	\$0.00	\$239,396.89	\$239,396.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENT	\$0.00	\$239,396.89	\$239,396.89	\$239,396.89	\$0.00	\$0.00	\$239,396.89	\$239,396.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FISE	\$0.00	\$239,396.89	\$239,396.89	\$239,396.89	\$0.00	\$0.00	\$239,396.89	\$239,396.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	\$0.00	\$239,396.89	\$239,396.89	\$239,396.89	\$0.00	\$0.00	\$239,396.89	\$239,396.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: ELENA
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2020
F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021
01:43 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2020	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
B01016 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS ASENTAMIENTO LA LUZ (618 M2 EN LA PRIMARIA MARCISO MENDOZA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON 20 BENEFICIARIOS)											
621 FISE											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$586,161.35	\$586,161.35	\$586,161.35	\$0.00	\$370,238.63	\$215,922.72	\$215,922.72	\$370,238.63	\$370,238.63	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$586,161.35	\$586,161.35	\$586,161.35	\$0.00	\$370,238.63	\$215,922.72	\$215,922.72	\$370,238.63	\$370,238.63	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$586,161.35	\$586,161.35	\$586,161.35	\$0.00	\$370,238.63	\$215,922.72	\$215,922.72	\$370,238.63	\$370,238.63	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$586,161.35	\$586,161.35	\$586,161.35	\$0.00	\$370,238.63	\$215,922.72	\$215,922.72	\$370,238.63	\$370,238.63	\$0.00
FISE	\$0.00	\$586,161.35	\$586,161.35	\$586,161.35	\$0.00	\$370,238.63	\$215,922.72	\$215,922.72	\$370,238.63	\$370,238.63	\$0.00
CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS	\$0.00	\$586,161.35	\$586,161.35	\$586,161.35	\$0.00	\$370,238.63	\$215,922.72	\$215,922.72	\$370,238.63	\$370,238.63	\$0.00
B01017 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION ASENTAMIENTO OJO DE AGUA (3 POSTES EN CALLE DE LA LUZ CON 6 VIVIENDAS BENEFICIARIAS)											
621 FISE											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$205,762.43	\$205,762.43	\$205,762.43	\$0.00	\$171,206.71	\$34,555.72	\$34,555.72	\$171,206.71	\$171,206.71	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$205,762.43	\$205,762.43	\$205,762.43	\$0.00	\$171,206.71	\$34,555.72	\$34,555.72	\$171,206.71	\$171,206.71	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$205,762.43	\$205,762.43	\$205,762.43	\$0.00	\$171,206.71	\$34,555.72	\$34,555.72	\$171,206.71	\$171,206.71	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$205,762.43	\$205,762.43	\$205,762.43	\$0.00	\$171,206.71	\$34,555.72	\$34,555.72	\$171,206.71	\$171,206.71	\$0.00
FISE	\$0.00	\$205,762.43	\$205,762.43	\$205,762.43	\$0.00	\$171,206.71	\$34,555.72	\$34,555.72	\$171,206.71	\$171,206.71	\$0.00
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	\$0.00	\$205,762.43	\$205,762.43	\$205,762.43	\$0.00	\$171,206.71	\$34,555.72	\$34,555.72	\$171,206.71	\$171,206.71	\$0.00
B01018 CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE ASENTAMIENTO AFRICA (88.35 ML EN CALLE KEMIA CON 4 VIVIENDAS BENEFICIARIAS)											
621 FISE											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$59,909.16	\$59,909.16	\$59,909.16	\$0.00	\$54,109.16	\$5,800.00	\$5,800.00	\$54,109.16	\$54,109.16	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$59,909.16	\$59,909.16	\$59,909.16	\$0.00	\$54,109.16	\$5,800.00	\$5,800.00	\$54,109.16	\$54,109.16	\$0.00
6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$59,909.16	\$59,909.16	\$59,909.16	\$0.00	\$54,109.16	\$5,800.00	\$5,800.00	\$54,109.16	\$54,109.16	\$0.00
6131 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$59,909.16	\$59,909.16	\$59,909.16	\$0.00	\$54,109.16	\$5,800.00	\$5,800.00	\$54,109.16	\$54,109.16	\$0.00
FISE	\$0.00	\$59,909.16	\$59,909.16	\$59,909.16	\$0.00	\$54,109.16	\$5,800.00	\$5,800.00	\$54,109.16	\$54,109.16	\$0.00
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$59,909.16	\$59,909.16	\$59,909.16	\$0.00	\$54,109.16	\$5,800.00	\$5,800.00	\$54,109.16	\$54,109.16	\$0.00



Usu: ELENA

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2020

F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión 04/feb./2021 01:43 p. m.

Table with columns: Proyecto / Proceso, Objeto del Gasto, Aprobado, Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2020, Presupuesto Vigente Al 31/dic./2020, Comprometido, Presupuesto Disponible para Comprometer, Devengado, Comprometido No Devengado, Presupuesto Sin Devengar, Ejercido, Pagado, Cuentas por Pagar Deuda. Rows include B01019, B01020, and B01021 with various sub-items and their financial values.



Usu: ELENA
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PY_FF

**MUNICIPIO DE GUADALUPE
 ESTADO DE ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic./2020
 F. Financiamiento: 621

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2021
 01:43 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/dic./2020	Presupuesto Vigente Al 31/dic./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Total Final	\$3,150,000.00	\$2,907,908.51	\$6,057,908.51	\$6,057,908.51	\$0.00	\$2,005,612.00	\$4,052,296.51	\$4,052,296.51	\$2,005,612.00	\$2,005,612.00	\$0.00